

Analiza wykonania wybranych zadań inwestycyjnych rozpoczętych i zakończonych w roku 2018 – referat Komisji Rewizyjnej.

Na posiedzeniu komisji w dniu 8 października br. radni wybrali inwestycję pn. "Budowa ulicy Dębowej, Grabowej i Kasztanowej w Olecku".

14 listopada Burmistrz przedłożył radnym informację z właściwego wydziału na temat wybranej inwestycji.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji informacji przygotowanej przez merytoryczny wydział UM, Radni nie zgłosili żadnych uwag do informacji przedłożonej przez Burmistrza.

W załączniku informacja Burmistrza na temat wybranej inwestycji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  
Mariusz Miłun

**BURMISTRZ OLECKA**

WPLYNEŁO

dnia ...14.11.2019...

BI.7013.30.17.2018

Olecko, 14 listopada 2019 r.

**Komisja Rewizyjna  
Rady Miejskiej w Olecku**

W załączeniu przedkładam materiał na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku dotyczący pkt. 1 proponowanego porządku obrad tj. analizy zadania inwestycyjnego wykonanego w roku 2018 – „Budowa ulicy Dębowej, Grabowej i Kasztanowej w Olecku”.

**BURMISTRZ**

**Karol Sobczak**

**Budowa ulic Dębowej, Grabowej i Kasztanowej w Olecku – zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2018 r. przez Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Urzędu Miejskiego w Olecku**

- 1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania sporządzona została w 2015 r. za kwotę: 19 680 zł brutto, przez firmę PRO KOM Krzysztof Sawczuk, Olecko. Wyboru wykonawcy dokonano zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 Euro” z 10 lutego 2015 r. (Zarządzenie wewnętrzne Burmistrza Olecka Nr ORN.120.8.2014 z 18 kwietnia 2014 r.);
- 2) Pozwolenie na budowę ulic Dębowej, Grabowej i Kasztanowej - Decyzja Nr 21 z dnia 3 lutego 2016 r. wydana przez Starostę Oleckiego;
- 3) Zadanie pn. Budowa ulic Dębowej, Grabowej i Kasztanowej w Olecku zostało wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr ORN.0007.15.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok, z planem w wysokości 1.100.000 zł;
- 4) W przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8-Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) na w/w zadanie wpłynęły 4 oferty:
  - Oferta nr 1  
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków  
- cena oferty brutto 1.959.692,12 zł  
- okres gwarancji - 60 miesięcy  
- termin wykonania 30.11.2018 r.
  - Oferta nr 2  
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki  
- cena oferty brutto 1.785.094,06 zł  
- okres gwarancji – 36 miesięcy  
- termin wykonania - 20.11.2018 r.
  - Oferta nr 3  
Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko  
- cena oferty brutto 1.079.000,00zł  
- okres gwarancji - 60 miesięcy  
- termin wykonania 29.10.2018 r.
  - Oferta nr 4  
Konsorcjum firm  
Lider:  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe, Mirosław Dębowski, ul. Norwida 8, 19-400 Olecko  
Partner:  
Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko  
- cena oferty brutto 996.000,00zł  
- okres gwarancji - 60 miesięcy  
- termin wykonania 26.10.2018 r.
- 5) W dniu 20 czerwca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę - Wykonawca robót - Konsorcjum firm:  
Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe, Mirosław Dębowski, ul. Norwida 8, 19-400 Olecko  
Partner: Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko.  
Umowa z Wykonawcą Nr. BI.272.7.2018 została zawarta w dniu 4 lipca 2018 r.  
Cena realizacji zamówienia wyniosła - 996.000,00 zł brutto.  
Zakres robót:  
Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego gr 7cm - 1508 m<sup>2</sup>  
Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego 5 cm- 1570 m<sup>2</sup>  
Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm - 1468,8 m<sup>2</sup>  
Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm – 177,2 m<sup>2</sup>

Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm 1812,9 m<sup>2</sup>  
Kanalizacja deszczowa PCV ø 250 mm - 116,7 m  
Przykanaliki kanalizacji deszczowej - 94,0m  
Studnie rewizyjne - 5szt.  
Studzienki ściekowe - 20 szt.  
Kablowa linia oświetleniowa - 422m  
Słupy z oprawami oświetleniowymi 48LED 75W- 13 szt.  
Nadzór inwestorski na zadaniu pełniła firma PRO-KOM Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko  
Wartość usługi brutto – 12.300,00 zł.  
Termin realizacji – odbiór robót – 31 października 2018 r.

  
**BURMISTRZ**  
**Karol Sobczak**